

REUNION n°7 – mardi 29/08/2023

Présents : Guillaume, Emmanuel, Guillian, Michel, Jean-Yves, François

Absents : Patricia

- 1) Présentation du courrier de Guillaume pour légitimer la commission maison paroissiale
 - Vigilance sur l'annonce d'un budget car pas encore de vision précise sur les devis et chiffrages
 - Co-signer le courrier avec Aymeric qui sera dans la continuité de ce qui a été décidé par Guillaume
 - Diffusion sur le bulletin paroissial (papier) et le site internet (newsletter)

- 2) Site internet : Quoi mettre dessus ?
 - Courrier de Guillaume
 - Cahier des charges
 - Paroisse vivante et missionnaire
 - Plan de masse
 - Synthèse de chaque réunion

- 3) Devis démolition :
 - Prix proche de l'estimation que l'on avait faite
 - Surcoût important pour le désamiantage
 - Commission d'accord pour faire par nos soins :
 - Désamiantage – Evacuation en centre de traitement agréé
 - Dépose de la clôture entre le presbytère et les salles paroissiales

- 4) Demande d'évaluation globale pour avoir une idée de prix : 3 entreprises. Pas de retours pour l'instant. Seul 1 entreprise s'est déplacé sur site à ce jour.

- 5) Chronologie des prochaines étapes :
 - 1) Plan / Bénévolat / Rénovation / Chronologie des bâtiments
 - 2) Recevoir l'évaluation des prix
 - 3) Faire un plan de financement
 - 4) Voir CEP pour estimation de notre capacité d'emprunt et nos réserves
 - 5) Validation par l'EAP du choix pastoral d'attribuer le budget à ce projet
 - 6) Rencontre avec le diocèse avec estimation, plan, devis de démolition et plan de financement pour avoir un accord de principe
 - 7) Demande de devis et choix Architecte/Maître d'œuvre
 - 8) Demande de devis précis pour les travaux
 - 9) Enlever Amiante Presbytère
 - 10) Début de la démolition
 - 11) Dépôt permis de construire

6) Vitraux : Pas encore de rdv pour démonter les vitraux. Michel avait pris contact avec un responsable des services techniques qui n'a pas pu se rendre disponible avant les congés. Il va le relancer.

A faire :

- Envoi des documents pour le site internet : Guillaume
- Relancer les demandes d'estimations : Jean Yves
- Relancer pour le démontage des vitraux : Michel

Dates à venir :

- **Lundi 2 Octobre : réunion à Champtoceaux à 20H30**